

# 什邡市港泰家具有限公司“板式家具加工生产项目”

## 竣工环境保护验收组意见

2018年6月28日,什邡市港泰家具有限公司组织召开什邡市港泰家具有限公司“板式家具加工生产项目”竣工环境保护验收会。验收组由业主单位什邡市港泰家具有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论,形成如下验收意见:

### 一、项目基本情况

#### (一) 建设地点、规模、主要建设内容

项目位于德阳市什邡市师古镇共和村六组的原厂区内,不新增土地,在原有1#车间、2#车间、3#车间内进行技改,利旧原有办公楼、食堂、门卫、垃圾收集点、消防池等设施。

#### (二) 建设过程中环保审批情况

项目于2017年10月11日经什邡市环境保护局以什环审批[2017]193号文予以审批,于2017年3月开工建设,2017年10月完成建设投入运营。四川同佳检测有限责任公司于2018年5月30-31日对该项目进行了竣工验收监测并编制了《什邡市港泰家具有限公司“板式家具加工生产项目”竣工环境保护验收监测表》(川同环监字[2018]第0559号)。

#### (三) 投资情况

该项目总投资4280万元,环境保护投资56万元,占总投资的1.3%。

#### (四) 验收范围

本次验收范围为:

主体工程:1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间;

环保工程:隔油沉淀池及预处理池+一体化污水处理设施、小型危废暂存间、中央吸尘系统、一般固废堆放点等。

### 二、环保设施及措施落实情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有:

#### (一) 废水

项目生活污水先经隔油池处理再经预处理池处理后,进入厂区内二级生化处理设施处理达标后, 外排斑鸠河。

## (二) 废气

项目封边工序和膜压工序过程中将产生少量有机气体,项目通过加强封边工序所在 2#车间、膜压工序所在 3#车间通风换气,减小异味对员工和对周围环境的影响。

项目设有食堂产生少量的油烟经油烟净化器处理后排放。

粉尘有组织排放主要来源于木工区切割、钻孔、磨边、砂光、修边等工序,属于粒度细小的木屑颗粒物。粉尘无组织排放主要来源于车间内木工加工区。木工区粉尘治理采用中央除尘器系统,开料、打磨、钻孔等产生粉尘的工作点上方均设置有吸尘罩,产生的粉尘通过吸尘装置进入管道,最终通过末端的除尘系统处理。

采取以上措施后,项目产生的废气对环境影响不大。

## 三、验收监测结果

根据四川同佳检测有限责任公司编制的《什邡市港泰家具有限公司“板式家具加工生产项目”项目竣工环境保护验收监测表》(川同环监字[2018]第 0559 号),验收监测结论如下:

### (一) 废水

项目生活污水经隔油池处理再排入预处理池处理后,经厂区内二级生化处理设施处理达标后外排斑鸠河,监测结果表明经处理后的废水能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准。

### (二) 废气

本次验收监测中,颗粒物无组织排放浓度最大值为  $0.357\text{mg}/\text{m}^3$  符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中无组织排放监控浓度限值(颗粒物  $1.0\text{mg}/\text{m}^3$ )。VOCs 无组织排放浓度的最大值  $396\mu\text{g}/\text{m}^3$  符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)家具制造行业相关标准限值(VOCs  $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ )。

## 四、文档和环保机构情况

什邡市港泰家具有限公司环境保护管理制度较健全,具有环保工作人员,环

保资料基本齐全。

## **五、风险防范检查**

什邡市港泰家具有限公司在项目的设计上对风险防范考虑较为周全，严格落实和执行风险防范措施，设有专门的安全生产委员会等安全组织机构，建立完善的环境突发事件专项应急预案。

## **六、验收结论**

综上所述，验收组认为什邡市港泰家具有限公司“板式家具加工生产项目”项目环保审查、审批手续完备，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

## **七、建议及要求**

- 1.进一步完善固体废物暂存的防雨、防流失措施，强化危险废弃物分类储存管理要求，并做好防雨、防渗工作。
- 2.加强各环境保护设施的维护管理，确保污染物长期稳定达标排放。

验收组成员：

2018年6月28日