

青神裕华纺织有限责任公司 织布生产线设备技改项目 竣工环境保护验收组意见

2018年6月27日，青神裕华纺织有限责任公司组织召开青神裕华纺织有限责任公司织布生产线设备技改项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位青神裕华纺织有限责任公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

青神裕华纺织有限责任公司在眉山市青神县南城镇投资2400万元建设“织布生产线设备技改项目”，利用裕华纺织厂的仓库改建成本项目生产车间，并将原织布生产线中的200台有梭织布机换成了360台无梭织布机，无梭织布机型号为YGA788型，设备更换后，产品的质量与产量得到提高，原项目产量为840万米，使其产量增加40%，且年新增织布800万米，总计1640万米。本次按此规模进行环保验收。

（二）建设过程中环保审批情况

项目于2017年11月在眉山市青神县经济和信息化局备案，备案号：[51142513070202]0006号，由于本项目为未批先建项目，2017年12月，眉山市青神县环境保护局对青神裕华纺织有限责任公司下达了环境行政处罚决定书（川环法青神行处罚字[2017]50号）。青神裕华纺织有限责任公司缴纳了环境行政处罚告知书（川环法青神行处罚字[2017]50号）中的罚款，2018年1月由中科森环企业管理（北京）有限公司编制完成了《织布生产线设备技改项目》建设项目环境影响报告表（补办环评）。2018年5月2日青神县环境保护局以青环建函[2018]44号文对该环评报告表予以审查批复。

项目于2013年建设完成并投产。目前该项目主体设施和与之配套的环保设施已正常投入运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。四川同佳检测有限责任公司于2018年6月2-3日对该项目进行了竣工验收监测并编制了《青神裕

华纺织有限责任公司织布生产线设备技改项目竣工环境保护验收监测报告》。

（三）投资情况

项目原环评总投资 2400 万元，其中环保投资为 30 万元，占总投资 1.25%；
实际总投资 2400 万元，其中环保投资为 30 万元，占总投资 1.25%。

（四）验收范围

织布生产线生产线及其配套环保设施。

二、工程变动情况

本次验收建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生变动，与环评保持一致。

三、环保设施及措施落实情况

环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废气

1、项目车间安装高压加湿喷雾系统，少量粉尘再通过车间内地下设置地排水空调排风，房顶设置引流送风，呈无组织排放。

（二）废水

1、厂区产生的生活污水和浆洗废水经化粪池处理后排至华榕污水处理厂处理后达标排至岷江。

四、验收监测结果

根据四川同佳检测有限责任公司编制的《青神裕华纺织有限责任公司织布生产线设备技改项目竣工环境保护验收监测报告表》，验收监测结论如下：

（一）废水

验收监测期间，项目废水排放满足《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012 直排标准。

（二）废气

验收监测期间，厂界废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中无组织排放监控浓度限值。

五、文档和环保机构情况

青神裕华纺织有限责任公司环境保护管理制度较健全，具有环保工作人员，环保资料基本齐全。

六、验收结论

综上所述,验收组认为青神裕华纺织有限责任公司织布生产线设备技改项目环保审查、审批手续完备,验收监测表明项外排的各种污染物达到国家相关排放标准要求,验收资料齐全,符合建设项目竣工环境保护验收条件,建议通过验收。

验收组:

2018年6月27日